

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة سلمى محمد الدوسري

رقم المستخلص : (6)

التاريخ : 11 / 19 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

الأعمال :- أعمال الأسقف المستعارة

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجمالية	الكمية المنفذة			الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحالية	السابقة				
									المدرسة الثانوي	1
	30,387.50	85%	35,750	550	0	550	65	2م	الدور الأرضي	
	31,492.50	85%	37,050	570	0	570	65	2م	الدور الأول	
	30,829.50	85%	36,270	558	0	558	65	2م	الدور الثاني	
	6,664.00	85%	7,840	112	0	112	70	2م	بلاطات الحمامات	
									المدرسة المتوسط	2
	23,923.25	85%	28,145	433	0	433	65	2م	الدور الأرضي	
	31,492.50	85%	37,050	570	0	570	65	2م	الدور الأول	
	31,492.50	85%	37,050	570	0	570	65	2م	الدور الثاني	
	6,664.00	85%	7,840	112	112	0	70	2م	بلاطات الحمامات	
									المدرسة التحفيظ	3
	27,183.00	85%	31,980	492	54	438	65	2م	الدور الأرضي	
	28,288.00	85%	33,280	512	58	454	65	2م	الدور الأول	
	27,956.50	85%	32,890	506	56	450	65	2م	الدور الثاني	
	0.00	40%	0	0	0	0	70	2م	بلاطات الحمامات	
									المدرسة الابتدائي	4
	24,310.00	85%	28,600	440	0	440	65	2م	الدور الأرضي	
	11,960.00	40%	29,900	460	0	460	65	2م	الدور الأول	
	14,560.00	40%	36,400	560	0	560	65	2م	الدور الثاني	
	0.00	40%	0	0	0	0	70	2م	بلاطات الحمامات	
	327,203.25								الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-

م/ صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية
م/ فكري حامد

مدير المشروع
م/ محمد اسامة

مهندس

شركة إنشاء الجزيرة للاستشارات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي للبنات
وادي السد واس

الأسقف المستعارة للمدرسة المتوسط (بلاطات معدنية لدورات المياه 60*60 سم)							البند	رقم
ملاحظات	الكميات		مقاسات					
	خصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوحدة	بيان الأعمال
								الدور الأرضى
		9.6		9.6		1	م2	AREA 1
		5		5		1	م2	AREA 2
		3.5		3.5		1	م2	AREA 3
		3		3		1	م2	AREA 4
		17		17		1	م2	AREA 5
	0.00	38.10	الإجمالي					
38.10	إجمالي الدور الأرضى							
								الدور الأول
		9.6		9.6		1	م2	AREA 1
		5		5		1	م2	AREA 2
		3.5		3.5		1	م2	AREA 3
		3		3		1	م2	AREA 4
		16		16		1	م2	AREA 5
	0.00	37.10	الإجمالي					
37.10	إجمالي الدور الأول							
								الدور الثانى
		9.6		9.6		1	م2	AREA 1
		5		5		1	م2	AREA 2
		3.5		3.5		1	م2	AREA 3
		3		3		1	م2	AREA 4
		16		16		1	م2	AREA 5
	0.00	37.10	الإجمالي					
37.10	إجمالي الدور الثانى							
112.30	الإجمالي التراكمي للمدرسة							

١٢ شهر زسم
